

业挥发的有机物排放控制标准》(GB16161-2001)表2企业边界大气污染物浓度限值要求,甲苯、二甲苯未检出;厂界无组织臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14654-1993)表1新扩改建标准要求,苯乙烯未检出。

(二) 废水

项目水幕喷漆室和喷淋塔用水循环利用,不外排;项目不新增人员,不新增生活污水。

(三) 噪声

经检测,厂界昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

(四) 固废

玻璃钢下脚料由环卫部门统一处理;漆渣和漆桶为危险废物,暂存于危废暂存间,定期由有资质单位处置;玻璃钢原料桶由厂家回收利用。项目不新增人员,不新增生活垃圾。

(五) 污染物排放总量

经核算,项目实际污染物排放量满足环评及备案意见、排污许可证规定的总量控制指标要求。

根据现场检查和监测结果,项目废水不外排,废气、噪声均达标排放,固废均妥善处置,对周边环境影响较小。

六、验收结论

项目进行了环保“三同时”验收,符合了环评及备案意见、排污许可证及竣工环境保护验收要求,验收合格,同意通过竣工环境保护验收。

进一步优化废气收集措施,规范排气筒及危废暂存间建设,定期维护环保设施,做到污染物长期、稳定、达标排放。

石家庄红叶风机有限公司

2018年8月6日

慕建伟 董向东 赵新亮 李飞 冀志刚 杨斌